JUDEȚUL BIHOR
COMUNA CURĂȚELE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CURATELE
Adresa: Comuna Curățele, sat Curățele, nr. 167,
Cod poștal 417220, Jud. Bihor
CUI: 4650588
Tel/fax: 0359/235.657
E-mail: primaria.curatele@cjbihor.ro
Pagină web www.curatele.ro

HOTĂRÂREA NR. 51/13.05.2026

privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 4/12.05.2025, actualizarea Devizului General și aprobarea finanțării categoriilor de cheltuieli conform O.U.G. nr. 105/2023 pentru obiectivul de investiții „Înființarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele, județul Bihor"

Consiliul Local al Comunei Curățele, județul Bihor, întrunit în ședință ordinară/extraordinară la data de 13.05.2026,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Curățele nr.1303/08.05.2026;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 1304/08.05.2026;
- Dispoziția de șantier nr. 4 din data de 12.05.2025 emisă de PROEXCO SRL pentru obiectivul de investiții „Înființarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele, județul Bihor";
- Devizul general actualizat al obiectivului de investiții;
- Prevederile O.U.G. nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului national de dezvoltare locală și a Programului national de investiții „ Anghel Saligny„
- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Dispoziția de șantier nr. 4/12.05.2025 aferentă obiectivului de investiții **„Înființarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele, județul Bihor"**, emisă de proiectantul SC PROEXCO SRL, precum și a notelor de renunțare și de comandă suplimentară rezultate din aceasta

Art. 2 Se aprobă actualizarea Devizului General actualizat şi devizul rest de executat al obiectivului de investiţii **„Înfiinţarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curăţele, satele Cresuia şi Beiuşele, judeţul Bihor”**, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea actualizată a investiţiei în cuantum de:

- total investiţie: 8.069.291,01 lei inclusiv TVA;
- din care C+M: 6.462.521,22 lei inclusiv TVA.

Art. 4 Se aprobă solicitarea suplimentării finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală / Programul Naţional de Investiţii, conform prevederilor O.U.G. nr. 105/2023, cu suma de 897,843.80 lei inclusiv TVA.

Art. 5 Se aprobă asigurarea din bugetul local al Comunei Curăţele a cheltuielilor neeligibile conform legislaţiei în vigoare.

Art. 6 Primarul Comunei Curăţele, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor;
- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
- Primarului Comunei Curăţele;
- Compartimentului contabilitate/achiziţii/investiţii;
- şi se aduce la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

PRESEDINTE DE SEDINTA
STRETEA ALIN NICOLAE

CONTRANSEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BORZ CLAUDIA CAMELIA

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR-COMUNA CURĂŢELE CONSILIUL LOCAL

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Curatele în şedinţa ordinara din data de 13.05.2026 au fost 11 consilieri locali prezenti din 11 in functie, sistem de vot liber, cu un număr de 11 voturi „pentru” 0 „abţineri” şi 0 voturi „împotrivă”.

Anexa la HCL nr. 51/13.05.2026

s.c. PROEXCO s.r.l.
Oradea, str. Jiului, nr. 16
cui RO17801909, j05/1593/2005
e-mail: office@proexco.ro
tel. +40 359 467 273,
fax +40 374 097 300

Lucrarea: **Înființarea infrastructurii de apă uzată în Comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele, județul Bihor**
Beneficiar : **Comuna Curățele, județul Bihor**
Proiect nr: 1024/2019
Faza : Proiect Tehnic de Executie

DISPOZITIA DE SANTIER NR. 4
12.05.2025

Referitor la lucrarea de investitii :

ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA CURĂȚELE, SATELE CRESUIA ȘI BEIUȘELE, JUDEȚUL BIHOR

Ca urmare a solicitării beneficiarului, se dispune relocarea stațiilor de pompare a apei uzate SPAU 2 și SPAU 5, acestea urmând a fi poziționate în alte amplasamente față de cele prevazute prin proiect tehnic inițial, după cum urmează:

1. **Stația de pompare apa uzată SPAU 5**

Noul amplasament: Coordonate STEREO 70 **X = 305181.3846; Y = 582624.3443**

Se va renunța la:

- conducta de canalizare menajeră din tuburi PVC DN200, în lungime de L = 20.00 m aferent tronsonului initial
- 23.00 ML de conducta de refulare PEHD DN 90

Se va renunța la executarea împrejmuirii aferente acestei stații, întrucât accesul și protecția echipamentelor se vor asigură prin montarea capacelor carosabile (de tip trafic greu), direct la cota finită.

2. **Stația de pompare apa uzată SPAU 2**

Noul amplasament: Coordonate STEREO 70 **X = 307684.9177; Y = 582119.4500**

Se va amplasa într-o configurație similar celei aplicate pentru SPAU 5, fără împrejmuire, cu acces prin capace carosabile de trafic greu.

Traseul rețelei de canalizare gravitațională între căminul CM81 – CM80 – CM79 se menține conform proiectului, cu inversarea sensului de curgerea între CM79 spre CM80

Se va realiza traversarea drumului pentru racordarea la noul amplasament al SPAU2 cu rețea menajeră .

Se va renunța la 7.00 ML conducta de canalizare PVC DN 200 conform noului traseu.

Se va renunța la 37.00 ML conducta de refulare PEHD DN 90 conform noului traseu.

La prezenta se vor anexa, Planșe modificatoare, Notă de renunțare, Notă de Comandă Suplimentară.

PROIECTANT	ANTREPRENOR	BENEFICIAR
SC PROEXCO SRL	SC REMOBIL GRUP SRL	COMUNA CURATELE
Președinte de Ședință Silișteanu Alin Dănuț	Contabil-șef Șef Central Țerb Claudia Cornelia	